

PROJETO SAMANAÚ

Estação meteorológica no campus Macau



Atividade realizada: no mês 10/23

BOLSISTA DO PROJETO: Miguel José da Silva Neto

MATRICULAR: 20221074010044

Ass. _____

INÍCIO DO PROJETO:

1. Na Segunda feira dia 16/10/2023, tive minha primeira reunião com a professora Rafaela (juntamente com os voluntários), onde recebi o manual do projeto e as informações relacionada ao projeto.
2. Terça feira dia 17/10/2023, estudei sobre o projeto, fomos atrás dos materiais que iríamos utilizar para o projeto que consistia em areia, cimento, britas, canos pvc e etc.
3. Quarta feira dia 18/10/2023, começamos a construção dos pés da base da estação, fizemos o cimento e preenchemos os canos de acordo com o manual:



4. Quinta feira dia 19/10/2023, fomos para o treinamento no workshop do projeto Samanaú na ufesa em natal.



5. No final da tarde de Quinta feira dia 19/10/2023, acabamos o treinamento e levamos a estação de natal para o campus Macau RN.



6. Segunda feira dia 23/10/2023, procuramos o local adequado e começamos a cavar os buracos para colocar os pés de apoios.



7. Na mesma Segunda feira 23/10/2023, acabamos de cavar três buracos e colocamos 3 dos pés de apoio da estação.



8. Já na Terça feira 24/10/2023, pedimos ajudar para algumas pessoas que trabalhar na cogern para cavar o último buraco (pois o chão era muito duro), e a tarde do mesmo dia colocamos a estação na base.



